

INWESTYCJE BIEŻĄCE PPK Sp. z o.o.					
GMINA/ MIASTO	MIJSCOWOŚĆ	INWESTYCJA	TERMIN WYKONANIA	KWOTA ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ (BRUTTO)	STAN ZAAWANSOWANIA
GMINA BIAŁY DUNAJEC	Biały Dunajec	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Biały Dunajec	czerwiec 2025	211 929	Trwają pozostałe prace związane z uzgodnieniem trasy i przygotowaniem projektu
GMINA CZORSZTYN	KLUSZKOWCE	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w miejscowości Kluszkowce	lipiec 2024	249 936	Zakończono etap I projektu. Trwają pozostałe prace związane z uzgodnieniem trasy i przygotowaniem projektu.
	SROMOWCE WYŻNE	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sromowce Wyżne, gmina Czorsztyn	czerwiec 2024	293 970	Zatwierdzono wykonaną dokumentację w zakresie koniecznym do złożenia w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę
	Kluszkowce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie półwyspu Stylchyn, Gmina Czorsztyn -Etap 1			Trwa postępowanie przetargowe
GMINA NOWY TARG	Dębno	Projektowanie przebudowy i rozbudowy OS Dębno	styczeń 2025	257 685	Trwają prace związane z przygotowywaniem projektów.
	Ludźmierz	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu przy ul. Jana Pawła II	maj 2024	30 135	podpisano umowę z Wykonawcą
GMINA PORONIN	Poronin	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poronin na ul Piłsudskiego oraz w Stasikówce			Trwa postępowanie przetargowe